

# 質 疑 回 答 書

令和6年4月17日

山武郡市広域行政組合  
養護老人ホーム坂田苑

件名：養護老人ホーム坂田苑空調設備機能回復工事

上記の業務について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

No.	書類・ページ	質 疑 事 項	回 答
1		助成工事・単独工事について  図面には助成工事・単独工事で別図となっていますが、仕様等々、双方に違いはございますか。	違いはありません。
2	仕様書 P7	施工可能範囲について  施工の際には、施工順位の項にあるような、1階A棟、2階A棟などある程度の施工範囲に連続して施工に入ること は可能でしょうか。 想定日進量が大きく変わる為、ご教示願います。	連続して施工に入る事は可能です。 なお、工程等の詳細については、工事請負者の決定後に、発注者、工事請負者及び監理業務受託者との三者で協議を行い決定します。

No.	書類・ページ	質 疑 事 項	回 答
3	機械設備図	防火区画貫通処理について 防火区画貫通が1箇所も記載がありませんが、区画貫通箇所はなしと考えて良いのでしょうか。	冷媒管の水平区画貫通が数ヶ所あり、計装等配管の廊下壁貫通部分は、貫通処理が必要です。
4	機械設備図	冷媒共巻の通信線について 上記について、通信線の仕様に関する指示がございませんが、EM-ECTF1.25-2Cとしてよいのでしょうか。	KPEVS0.75-1Pとしてください。
5	機械設備図	冷媒ラック架台基礎について 冷媒ラックの簡易型基礎はリサイクロック（同等）と考えてよいのでしょうか。	お見込みのとおりです。
6		仮設消火器の設置について スプリンクラーヘッドの撤去～再設置・消防検査完了までの間、仮設消火器の設置に関する指導が入ることが想定されます。各階廊下をカバー出来る本数+各居室に仮設消火器を設置する場合、約75本程必要になるかと思われませんが、どのようにお考えでしょうか。	スプリンクラー設備が使用出来ないので、代替えとして仮設消火器の設置が必要です。 設置本数については、歩行距離10m/本程度（既存を含む） ※ 設置場所及び本数については、消防と打合せが必要となります。

※この質疑回答書に対する疑義については、受け付けません。